ОАО «Специализированное
строительное управление-5»
ИНН 7841014981 КПП 780501001 ОГРН 1047841026892
Р/с. № 40702810435000002437 К/с. № 30101810900000000790
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» БИК 044030790
198099, Санкт-Петербург,
ул. Оборонная, д. 22
+7 (812) 682-91-91
+7 (921) 849-76-53
info@ssu-5.ru
www.ssu-5.ru

Исх. № 384 от «07» сентября 2026 г.

Директору ГАУК МО «Серпуховский историко-художественный музей»
Новак Ж.С.

Копия: Начальнику управления музейной деятельности МК МО
Кожаткину Д.М.

ОТВЕТ НА ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ от 06.08.2026

ОАО «ССУ-5» рассмотрело протокол совещания от 06.08.2026 по вопросу замечаний к результатам эксплуатации и осмотра объектов благоустройства территории, сцены и ограды ГАУК МО «Серпуховский историко-художественный музей».

В соответствии с принятыми решениями, в том числе пунктом 2 протокола (согласование сроков проведения восстановительных работ с учетом поставки материалов до 14.08.2026), направляем на утверждение График производства работ по восстановлению сцены (прилагается).
Основные параметры графика:

Общий срок выполнения работ: с 15 октября по 10 ноября 2026 года.

Поставка материалов на объект – 15.10.2026 (1 день).

Демонтаж существующей сцены – с 15.10.2026 по 25.10.2026 (11 календарных дней).

Монтаж новой сцены – с 25.10.2026 по 10.11.2026 (17 календарных дней).

Дополнительно сообщаем:

Указанные сроки обусловлены объективной необходимостью приобретения и доставки лиственничного бруса (ориентировочный срок – 65 дней), что было отмечено представителем ОАО «ССУ-5» Дмитриевым А.В. на совещании.
Работы будут выполняться в рамках утвержденных проектных решений.
Просим согласовать представленный график и направить ответственного представителя музея для приемки работ по этапам.
Гарантийные обязательства по устранению дефектов (пункт 1 протокола) будут выполнены в срок до 10.11.2026 при условии своевременного согласования промежуточных этапов с музеем.
Приложение: График производства работ (на 1 листе).

С уважением,

Генеральный директор ОАО «ССУ-5»
_____ С.В. Хомяков

М.П.